

## IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014 GODINU

### Članak 4.

Izvršenje Plana Razvojnih programa za 2014 godinu sadrži:

#### III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	POKAZATELJI rezultata:	
	Izvorni plan 2014	Izvršenje 2014	polazni: 2014	ostvareni: 2014
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>2.985.500</b>	<b>2.629.900,58</b>		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>

**CILJ 1.1. Unapređenje vodnih građevina**

**Napomena:** U planu razvojnih programa polazne veličine bile su ukupno planirane po projektu „Hrvatskih voda“, dok u financijskom dijelu Općina Dobrinj sufinancira samo 10 % izvedenih radova, te je u ostvarenju prikazan izvedeni dio koji je financiran.

**MJER 1.1.1 Izgradnja vodnih građevina**

Program:	1016	IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	2.100.000	2.014.860,15	
<b>K101601</b>	Kapitalni projekt	IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA PONIKVE	2.100.000	2.014.860,15	1.1.1.1 kilometri voda      10      1

**CILJ 1.2. Gradnja komunalne infrastrukture**

**MJER 1.2.1. Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture**

Program:	1004	GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOMUN. INFRASTR.	595.000	585.725,78	
<b>K100407</b>	Kapitalni projekt	GRADNJA CESTA	595.000	585.725,78	1.2.1.1. kilometri cesta      0,5      1,12

**MJER 1.2.2. Izgradnja javne rasvjete**

Program:	1004	GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOMUN. INFRASTR.	100.000	29.314,65	
<b>K100405</b>	Kapitalni projekt	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	100.000	29.314,65	1.2.2.1. broj rasvjetnih tijela/km voda      5/1      13/0,13

K100404	Kapitalni projekt	RASVJETNA TIJELA	190.500	134.141,28	
---------	-------------------	------------------	---------	------------	--

### Članak 5.

Ovaj izvještaj objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ**

**Predsjednik vijeća:**

**Zoran Kirinčić v.r.**

**31**